

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего
вида № 1 «Кораблик»
Ломоносова ул., д. 11, пос. Шипицыно
Котласский район, Архангельская область,
165320
тел. /факс (81837) 3-45-70
E-mail: subovadoul@yandex.ru
ОГРН 1022901025091
ИНН 2913003809 КПП 291301001
08.06.2020 № 76/05-03

в ОНДиПР г. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС

На № _____ от _____

ОТЧЕТ

о выполнении предписаний № 11/1/1, № 12/1/1 от 20.03.2020 г.
по адресу: Архангельская область, Котласский район, ул. Ломоносова, д. 11 фл. 1, ул. Ломоносова, д. 11

№	Выявленные нарушения	Отметка об исполнении	Приложение:
1.	В нарушение требований нормативных документов в помещениях детского сада расстояние от извещателей до близлежащих предметов (стены) составляет менее 0,5 м	Осуществлена модернизация пожарной сигнализации в зданиях детского сада по адресам: ул. Ломоносова, д. 11, ул. Ломоносова, д. 11 фл. 1	1. Копия акта о приемке выполненных работ
2.	В нарушение требований нормативных документов в помещениях детского сада расстояние от извещателей до близлежащих светильников составляет менее 0,5 м		
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены требования нормативных документов, а именно: в помещении раздевалки отсутствуют пожарные извещатели.		
4.	Помещение, где установлен приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, не обеспечено аварийным освещением.	Светильники аварийного освещения установлены в тамбуре и электрощитовой.	2. Фотографии

5.	Руководитель не обеспечил наличие инструкции о порядке действий работников при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты в здании	Инструкция вывешена рядом с приемно-контрольным прибором	3. Фотография
6.	В нарушении действующих требований пожарной безопасности план эвакуации вывешен на стене помещения в отступлении от места размещения, указанном на самом плане эвакуации.	План эвакуации вывешен на стене, указанной на самом плане эвакуации.	4. Фотографии
7.	В нарушении требований пожарной безопасности отсутствует специальный журнал произвольной формы для учета наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Журнал учета огнетушителей оформлен	5. Копия журнала учета огнетушителей
8.	В нарушении требований пожарной безопасности в полу на путях эвакуации в спальном помещении подготовительной группы № 1 допущен перепад высот менее 45 см. В месте перепада высот не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6	Проведено обследование спального помещения составлен акт и установлен пандус путем заливки бетоном с уклоном 1:6	6. Фотография

заведующий МДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 1 "Кораблик"



Зубова

Зубова Е.Г.

Акты о приемке выполненных работ

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №1 "Кораблик"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Радар-Техно"
Стройка - модернизация пожарной сигнализации
Объект - п. Шипицыно, Ломоносова, д. 11

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	47705417
по ОКПО	75039043
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	254
дата	25 мая 2020 года
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.05.2020	25.05.2020	26.05.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 85,193 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 70,870 тыс. руб.
 прочих _____ 14,323 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,701 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 134,61 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый Раздел							
1	1	Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ТЕРм10-08-002-02	1 шт.	46	25,22	1160,12
2	2	Извещатель пожарный дымовой: ДИП-45 "Марко"	ТССЦ-509-3802	10 шт.	4,6	889,21	4090,37
3	3	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ТЕРм08-02-390-01	100 м	3	310,53	931,59
4	4	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 15x10 мм	ТССЦ-509-1828	100 м	3	384,23	1152,69
5	5	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ТЕРм08-02-399-01	100 м	3	54,28	162,84

Страница 1

ГРАНД-Смета 2019							
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1x2x0,5	ТССЦ-501-1918	1000 м	0,3	6423,99	1927,2
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							9424,81
Накладные расходы							1083,04
Сметная прибыль							954,78
Итого по акту:							
Итого Монтажные работы							70869,51
Итого Прочие затраты							14323,39
Итого							85192,9
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							7562,83
Машины и механизмы							161,54
ФОТ							1701,46
Накладные расходы							1083,04
Сметная прибыль							954,78
ВСЕГО по акту							85192,9

Составил: _____ А.Н. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____ А.Н. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Зубов С.Г.
(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №1 "Кораблик"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Радар-Техно"
Стройка - модернизация пожарной сигнализации
Объект - п. Шипицыно, Ломоносова, д. 11, фл. 1

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	0322005
по ОКПО	47705417
по ОКПО	75039043
Вид деятельности по ОКДП	
номер	253
дата	25 мая 2020 года
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.05.2020	25.05.2020	26.05.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 117,389 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 105,225 тыс. руб.
 прочих _____ 12,164 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,565 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 205,26 чел.час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый Раздел							
1	1	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ТЕРм10-08-002-02	1 шт.	78	25,22	1967,16
2	2	Извещатель пожарный дымовой: ДИП-45 "Марко"	ТССЦ-509-3802	10 шт.	7,8	889,21	6935,84
3	3	Табло сигнальное студийное или коридорное	ТЕРм10-04-066-06	1 шт.	6	89,5	537
4	4	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М"	ТССЦ-509-4483	10 шт.	0,6	309,02	185,41
5	5	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ТЕРм08-02-390-01	100 м	2	310,53	621,06
6	6	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 15x10 мм	ТССЦ-509-1828	100 м	2	384,23	768,46


1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ТЕРм08-02-399-01	100 м	2	54,28	108,56
8	8	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 2x2x0,5	ТССЦ-501-1921	1000 м	0,08	10822,99	865,84
9	9	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1x2x0,5	ТССЦ-501-1918	1000 м	0,12	6423,99	770,88
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							12760,21
Накладные расходы							1604,16
Сметная прибыль							1430,27
Итого по акту:							
Итого Монтажные работы							105224,92
Итого Прочие затраты							12164,48
Итого							117389,4
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							10067,13
Машины и механизмы							128,52
ФОТ							2565,24
Накладные расходы							1604,16
Сметная прибыль							1430,27
ВСЕГО по акту							117389,4

Составил: _____ А.Н. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____ А.Н. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: *Ирина Зубова*
(должность, подпись, расшифровка)



Аварийное освещение



Инструкция о порядке действий работников при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты в здании



Порядок действий при сработке пожарной сигнализации.

При срабатывании проточно-контрольной системы (ПКТС) пожарной сигнализации необходимо определить помехи, для предотвращения срабатывания датчика по ошибочной информации, устранить помехи, и принять меры по устранению срабатывания ПК. После устранения причин срабатывания, необходимо перевести систему сигнализации ПКТС в дежурный режим.

1. Наблюдение за работой ПКТС с целью предотвращения срабатывания датчика по ошибочной информации.
2. Если срабатывание произошло на ручном пожарном извещателе (кнопка вызова), необходимо проверить работу кнопки и, при необходимости, для предотвращения срабатывания ПКТС, нажать кнопку и, при необходимости, нажать кнопку в центре кнопки, и вынуть ее из себя.
3. После этого необходимо перевести ПКТС в дежурный режим срабатывания проточно-контрольной системы сигнализации ПКТС.
4. При повторном срабатывании ПКТС необходимо вызвать ПКТС, определить причину срабатывания ПКТС, устранить причину срабатывания ПКТС, и перевести ПКТС в дежурный режим.

1. Возьмите огнетушитель.
2. За кольцо выдерните чеку.
3. Направьте распылитель на огонь. Рычаг / маховичек ручку пуска/поверните маховичек. Рычаг / маховичек позволит прервать подачу углекислоты.

План эвакуации



Журнал учета огнетушителей

**ЖУРНАЛ
учета огнетушителей**

МБОУ «Средняя школа № 1 «Родовое»
(наименование организации, предприятия, цеха, участка и т.п.)

Начат « 14 » июня 2011 г.
Окончен « » _____ 20 ____ г.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю 06
2. Дата введения в эксплуатацию _____
3. Место установки огнетушителя СФ-1 ДК-1
4. Тип и марка огнетушителя ОУ-4
5. Завод-изготовитель ВЗ «Уралхиммаш»
6. Заводской номер _____
7. Дата изготовления _____
8. Марка (концентрация) заряжаемого огнетушащего вещества _____
9. Дата выведения из эксплуатации _____

Дата и вид технического обслуживания	Результаты технического обслуживания					Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица
	Внешний вид и состояние узлов	Полная масса огнетушителя	Давление (при наличии индикатора) или масса газового баллона	Состояние зарядной части первичного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	
14.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
15.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
16.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
17.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
18.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
19.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
20.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
21.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
22.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
23.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
24.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
25.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
26.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
27.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
28.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
29.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.
30.06.2011	хорошо	-	4,900	хорошо		И.И.И.

Пандус в спальном помещении

